

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung der Maßnahme: (1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme 2. Was wird konkret gemacht) | 1. Abschnitt Weser-Radweg von der Jugendherberge bis zum Upnor Gelände 2. Verlegung / Neubau des Weser-Radweges von der Fischbecker Str. an die Weser auf einer Länge von 500 Metern, Ausbaubreite rund 4 m |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fortlaufender Projektsachstand Weserradweg Jugendherberge, RAD 04:

| | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/22 | Jugendherberge – Parallel zur Planung des Radweges wird derzeit der Bebauungsplan erstellt und der Grunderwerb fremder Grundstücke im Trassenverlauf getätigt. Bauausführung voraussichtlich ab Sommer 2023 |
| 05/2023 | Die Baufeldfreimachung wurde nun bis Ende Februar durchgeführt. Die Beseitigung des Mülls aus den alten Privatgrundstücken ist erheblich umfangreicher als bisher angenommen. Nun konnten endlich auch alle restlichen Privatgrundstücke von der Stadt Hameln angekauft und die restlichen Gehölze im Baufeld gerodet werden. Im Rahmen des Antrages nach dem Wasserhaushaltsgesetz im Überschwemmungsbereich der Weser wurde nun für das Durchlassbauwerk der Stadthamel noch ein Strömungsgutachten in Auftrag gegeben, da dieser Neubau Einfluss auf den Abfluss der Weser bei Hochwasser hat. |

| | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Projektleitung: | Herr Foelske | RAD 04 |
| Budget: | 52.1 | I-52.00134 |
| 1) Finanzierung: | 100% Finanzierung der Maßnahme durch das Förderprogramm "Radnetz Deutschland. In der Planung sind bisher Kostensteigerungen von 130.000 € aufgetreten. | |
| 2) Zeitplan | Umsetzung der Maßnahme bis Ende 2023 erforderlich (Ende des Förderzeitraumes). Die Veröffentlichung ist für Sommer 2023 und der Baubeginn selbst für Herbst 2023 vorgesehen. | |
| 3) Projektrisiken | Die Risiken fehlende Grundstücke und Baufeldfreimachung sind beseitigt. Falls die Maßnahme nicht im Förderzeitraum abgeschlossen werden kann, ist möglicherweise ein Antrag auf Verlängerung des Förderzeitraumes erforderlich. | |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| HH-Ansatz: | 12.900,00 € | 7.400,00 € | 3.081,76 € | 490.746,00 € | |
| Haushaltsreste: | | | | | |
| Haushaltssperre: | | | | | |
| Überplanmäßige Mittel: | | 13.550,91 € | 151.179,00 € | | |
| Außerplanmäßige Mittel: | | | | | |
| HH-Reste nicht übertragen | | | | | |
| Kostenrahmen | 12.900,00 € | 20.950,91 € | 154.260,76 € | 490.746,00 € | 0,00 € |
| Gesamtbudget | 678.857,67 € | | | | |
| Architektenaufstellung/Kostenberechnung incl. Planungskosten Stand: 11.08.2021 | | | | | |
| Einsparung/ Mehrbedarf | | | | | |

| | Stichtag: 23.09.2022 | Stichtag: 03.04.2023 | Veränderung: |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Kostenrahmen zum Stichtag: | 185.029,91 € | 678.857,67 € | 493.827,76 € |
| Kostenentwicklung | | | |
| bereits gezahlte Mittel: | 26.360,25 € | 50.497,77 € | 24.137,52 € |
| Reservierte Mittel (Aufträge): | 42.635,93 € | 38.135,93 € | -4.500,00 € |
| Verfügbare Mittel: | 116.033,73 € | 590.223,97 € | 474.190,24 € |