

Beschreibung der Maßnahme: (1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme 2. Was wird konkret gemacht)	Mit der Entwicklung des Linsingen-Geländes zu einem bedeutenden Schulstandort ergibt sich unter Einbeziehung des nördlichen Schulzentrums die Notwendigkeit des Neubaus eines Busbahnhofs auf dem Linsingen Gelände. Der Busbahnhof wird an die beiden Kreisel (Basbergstraße/Am Schöt und Basbergstraße/Einsiedlerbach) angeschlossen.
---	---

Fortlaufender Projektsachstand Buba:

05/2022 Die Bauarbeiten wurde am 02.05.2022 begonnen und sollen im Dezember 2022 abgeschlossen sein.

11/2022 Kein neuer Sachverhalt.

05/2023 Die Pflasterarbeiten und die Bepflanzung am Busbahnhof sind größtenteils abgeschlossen. Der Asphalt soll bis Mitte April eingebaut werden. Die Freigabe für die Benutzung des Busbahnhofs ist im Anschluss geplant. Der Baubeginn für die Baumaßnahmen an der Straße "Am Schöt" ist für Anfang Juni geplant. Die Fertigstellung der gesamten Maßnahme ist für August 2023 geplant.

Projektleitung:	Herr Behrendt	
Budget:	52.1	I-52.00137 Kostenstelle: 52.110.0000
1) Finanzierung:	Kostensteigerung durch Entsorgung belasteter Böden, ggf. auch PAK-belasteten Asphalt zu erwarten. Letzteres ist zur Zeit in Prüfung.	
2) Zeitplan	Kann eingehalten werden.	
3) Projektrisiken	Kostensteigerungen durch Entsorgung belasteter Böden/Asphalt können nicht ausgeschlossen werden.	

	2019	2020	2021	2022	2023
HH-Ansatz:		1.995.000,00 €	1.901.550,00 €	1.055.000,00 €	474.900,00 €
Haushaltsreste:					
Haushaltssperre:		-95.000,00 €	-90.550,00 €	-473.611,27 €	-24.900,00 €
Überplanmäßige Mittel:					
Außerplanmäßige Mittel:	120.000,00 €				
HH-Reste nicht übertragen			-1.620,94 €		
Kostenrahmen	120.000,00 €	1.900.000,00 €	1.809.379,06 €	581.388,73 €	450.000,00 €
Gesambudget	4.860.767,79 €				
Architektenaufstellung/Kostenberechnung incl. Planungskosten	Basbergstraße		2.240.769,70		
	Busbahnhof		1.830.275,05		
Stand: 22.07.2021					
Mehrbedarf					

	Stichtag: 23.09.2022	Stichtag: 03.04.2023	Veränderung:
Kostenrahmen zum Stichtag:	4.859.479,06 €	4.860.767,79 €	1.288,73 €
Kostenentwicklung			
bereits gezahlte Mittel:	2.403.962,51 €	3.507.049,56 €	1.103.087,05 €
Reservierte Mittel (Aufträge):	1.973.509,83 €	926.091,20 €	-1.047.418,63 €
Verfügbare Mittel:	482.006,72 €	427.627,03 €	-54.379,69 €