

| | | |
|---|---|------------|
| Beschreibung der Maßnahme: (1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme 2. Was wird konkret gemacht) | 1. Abschnitt Weser-Radweg vom Ortsausgang Wehrbergen Richtung Fischbeck 2. Sanierung und Verbreiterung des bestehenden Weser-Radweges auf einer Länge von 500 Metern | |
| Fortlaufender Projektsachstand Weserradweg Wehrbergen West, RAD 09: | | |
| 11/22 | Weserradweg Wehrbergen West: Hier wird derzeit die Ausführungsplanung entwickelt. Bauausführung voraussichtlich ab Anfang 2023. | |
| 05/23 | Der Antrag nach dem Wasserhaushaltsgesetz im Überschwemmungsbereich der Weser wurde genehmigt. Zwischenzeitlich gab es Verzögerungen, da die ausgehend vom landschaftspflegerischen Fachbeitrag geforderten Ausgleichsflächen noch nicht gefunden werden konnten. | |
| 10/2023 | Maßnahme ist fertig gestellt. | |
| Projektleitung: | Herr Foelske | RAD 09 |
| Budget: | 52.1 | I-52.00134 |
| 1) Finanzierung: | 100% Finanzierung der Maßnahme durch das Förderprogramm "Radnetz Deutschland". Die Maßnahme ist um ca. 30% günstiger geblieben als geplant. | |
| 2) Zeitplan | Maßnahme fertig gestellt. Umsetzung der Maßnahme bis Ende 2023 erforderlich (Ende des Förderzeitraumes). Der Zeitplan wurde eingehalten. | |
| 3) Projektrisiken | Keine- Maßnahme ist abgeschlossen | |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| HH-Ansatz: | | | | | |
| Haushaltsreste: | | | | | |
| Haushaltssperre: | | | | | |
| Überplanmäßige Mittel: | | | 198.683,00 € | 60.000,00 € | |
| Außerplanmäßige Mittel: | | | | | |
| HH-Reste nicht übertragen | | | | | |
| Kostenrahmen | 0,00 € | 0,00 € | 198.683,00 € | 60.000,00 € | 0,00 € |
| Gesamtbudget | 258.683,00 € | | | | |
| Architektenaufstellung/Kostenberechnung incl. Planungskosten Stand: 11.08.2021 | | | | | |
| Einsparung/ Mehrbedarf | | | | | |

(Haushaltsmittel aus HH 2023 sind dem Projekt noch nicht zugebucht)

| | Stichtag: 03.04.2023 | Stichtag: 11.10.2023 | Veränderung: |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Kostenrahmen zum Stichtag: | 397.366,00 € | 258.683,00 € | -138.683,00 € |
| Kostenentwicklung | | | |
| bereits gezahlte Mittel: | 1.124,56 € | 214.078,74 € | 212.954,18 € |
| Reservierte Mittel (Aufträge): | 37.901,50 € | 37.901,50 € | 0,00 € |
| Verfügbare Mittel: | 358.339,94 € | 6.702,76 € | -351.637,18 € |