

Beschreibung der Maßnahme: (1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme 2. Was wird konkret gemacht)	Die Baustelle befindet sich im Kernstadtgebiet der Stadt Hameln und erstreckt sich vom Hastenbecker Weg bis zum Ortsteil Rohrsen. Begrenzt wird der Straßenabschnitt auf der einen Seite vom Bahngelände, auf der anderen Seite befindet sich ein Gewerbe- und Industriegebiet. Die Straße wird grundhaft ausgebaut. Es wird ein Hochbord geführter Fußweg einseitig erstellt. In einem Teilstück, im Bereich vor und hinter dem Bahnübergang, wird ein Verkehrsberuhigter Bereich erstellt.
---	---

**Fortlaufender Projektsachstand:**

09/2022	Die Ausschreibung ist im Juli 2022 erfolgt. Der Auftrag ist an die Fa. Emmerthaler Tiefbau aus Emmerthal vergeben worden.
05/2023	Die Baumaßnahme hat am 16.01.2023 begonnen. Der 1. Bauabschnitt (östlich der Bahn) an der Rohrser Warte wird bis voraussichtlich Mitte Mai fertiggestellt. Der 2. Bauabschnitt vom Bahnübergang bis Hausnummer 10 wird im Anschluss begonnen. Insgesamt sind 4 Bauabschnitte geplant. Die Baumaßnahme soll nach jetzigen Stand bis Dezember 2023 abgeschlossen sein. Die Entsorgungskosten haben sich gegenüber der bisherigen Planung erhöht und mussten angepasst werden. Dementsprechend wurden auch die aktivierten Eigenleistungen auf 100.000 – durch Mittelverschiebung 03.02.2023 erhöht.
10/2023	Die Baumaßnahme ist im Zeitplan. Zurzeit wird der 5. Bauabschnitt durchgeführt. Dieser soll bis Mitte Ende November abgeschlossen sein.
Projektleitung:	Herr Behrendt
Budget:	52.3 VMK 19
1) Finanzierung:	Die Auftragssumme lag über der Kostenberechnung. Eine Aufstockung der Mittel ist aus dem VMK erfolgt.
2) Zeitplan	Der Baubeginn ist für Januar 2023 geplant. Die Fertigstellung soll voraussichtlich im Oktober 2023 sein.
3) Projektrisiken	Derzeit nicht zu erwarten.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>HH-Ansatz:</b>	<b>47.238,63 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>1.575.000,00 €</b>	0,00 €		
Haushaltsreste:		8.399,53 €				310.000,00 €	
Haushaltssperre:						-81.500,00 €	-18.500,00 €
Überplanmäßige Mittel:						269.900,00 €	18.500,00 €
Außerplanmäßige Mittel:							
<b>HH-Reste nicht übertragen</b>							
<b>Kostenrahmen</b>	<b>47.238,63 €</b>	<b>8.399,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.575.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>498.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Gesamtbudget</b>	<b>2.129.038,16 €</b>						
Architektenaufstellung/Kostenberechnung incl. Planungskosten	2.129.038,16 € + akt. Eigenleistungen 100.000,00 €						
Stand:							
Mehrbedarf							

	Stichtag: 03.04.2023	Stichtag: 11.10.2023	Veränderung:
<b>Kostenrahmen zum Stichtag:</b>	<b>2.129.038,16 €</b>	<b>2.129.038,16 €</b>	0,00 €
<b>Kostenentwicklung</b>			
bereits gezahlte Mittel:	488.622,42 €	1.211.911,73 €	723.289,31 €
Reservierte Mittel (Aufträge):	1.453.064,25 €	901.366,78 €	-551.697,47 €
<b>Verfügbare Mittel:</b>	<b>187.351,49 €</b>	<b>15.759,65 €</b>	-171.591,84 €