

Beschreibung der Maßnahme: (1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme 2. Was wird konkret gemacht)		Neubau einer Parkanlage als Mittelpunkt auf dem ehemaligen Depotgelände und mit Verknüpfungsfunktion zwischen den Quartieren.	
<u>Fortlaufender Projektsachstand:</u>			
10/2022 Fertigstellung Spielplatz Hohes Feld			
11/2022 Ausschreibung I. BA Grünzug			
05/2023 Umsetzung I. BA erfolgte im März 2023. Bislang verläuft alles planmäßig.			
10/2023 Umsetzung II./III. BA beginnt Ende 1./Anfang 2. Quartal 2024			
Projektleitung:		AL 53, Herr Rother-Engler	
Budget:		53.4	I-41.00009 Kostenstelle:
1) Finanzierung:	Keine Risiken bekannt - schwer vorhersehbare Baustoffpreisentwicklung.		
2) Zeitplan	Realisierung in 3 Bauabschnitten: 2022-2023.		
3) Projektrisiken	Keine - bzw. Materialbeschaffungsprobleme.		

	2020	2021	2022	2023	2024
HH-Ansatz:	-				
Haushaltsreste:					
Haushaltssperre:					
Überplanmäßige Mittel:	341.000,00 €	500.000,00 €		151.139,34 €	
Außerplanmäßige Mittel:					
HH-Reste nicht übertragen			-791,35 €		
Kostenrahmen	341.000,00 €	500.000,00 €	-791,35 €	151.139,34 €	0,00 €
Gesamtbudget	991.347,99 €				
Architektenaufstellung/Kostenberechnung incl. Planungskosten	911.000,00				
Stand: Febr. 2023					
Einsparung/ Mehrbedarf					

	Stichtag: 03.04.2023	Stichtag: 11.10.2023	Veränderung:
Kostenrahmen zum Stichtag:	910.208,65 €	991.347,99 €	81.139,34 €
Kostenentwicklung			
bereits gezahlte Mittel:	303.525,98 €	825.831,61 €	522.305,63 €
Reservierte Mittel (Aufträge):	601.638,52 €	161.497,38 €	-440.141,14 €
Verfügbare Mittel:	5.044,15 €	4.019,00 €	-1.025,15 €