

Beschreibung der Maßnahme: (1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme 2. Was wird konkret gemacht)	Neubau einer Parkanlage auf dem Kasernengelände und somit Verknüpfungsfunktion zwischen den Quartieren. Insgesamt gibt es die fünf Eingangsplätze – diese „Ankerplätze“ öffnen den Park großzügig zur Umgebung. Die strahlenförmig angeordneten Wege ermöglichen eine Querung des Parks aus allen Richtungen, verbinden und vernetzen den gesamten Campus und alle anschließenden Quartiere miteinander.		
Fortlaufender Projektsachstand:			
10/2020	Baufachliche Prüfung bis 01/2021 Beginn LP 5 Ausführungsplanung bis 01/2021		
11/2020	Beginn LP 6		
12/2020	keiner neuer Sachstand		
01/2021	Abschluss baufachliche Prüfung (entfallen) LP 5 und LP 6 fertiggestellt		
07/2021	Ausschreibung und Submission ist erfolgt. Zuzeit findet die Bindung einer Bauunternehmung statt. Der Ausführungsbeginn ist für Oktober 2021 angedacht.		
12/2021	Die Baumaßnahme hat im Oktober 21 begonnen. Es wurden Tragschichten im Wegebau eingebaut und Bodenmodellierungen durchgeführt. Zwischen Weihnachten und 09.01.2022 werden die Arbeiten eingestellt.		
12/2022	Fertigstellung bis Ende des Jahres 2022.		
05/2023	Eröffnung steht unmittelbar bevor (20.KW).		
10/2023	Park wurde eröffnet. Für Schäden im fertiggestellten Arenabereich (grüner Farbasphalt) des Ada-Lessing-Parks laufen rechtliche und sachliche Klärungen im Rahmen unserer städtischen Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen. Dazu werden aktuell Gutachten erarbeitet, um die Schuldfrage zu klären (Planungsfehler, Materialfehler, Einbaufehler....) - Schlussrechnung noch ausstehend zum Gesamt-Maßnahmenabschluss		
Projektleitung:	Frau Naumann		
Budget:	53.4	I-41.00007	
1) Finanzierung:	Keine Risiken bekannt.		
2) Zeitplan	Fertiggestellt.		
3) Projektrisiken	s.o.		

	2020	2021	2022	2023	2024
HH-Ansatz:					
Haushaltsreste:					
Haushaltssperre:					
Überplanmäßige Mittel:		2.900.000,00 €		158.699,50 €	
Außerplanmäßige Mittel:					
HH-Reste nicht übertragen			-107.489,88 €		
Kostenrahmen	0,00 €	2.900.000,00 €	-107.489,88 €	158.699,50 €	0,00 €
Gesamtbudget	2.951.209,62 €				
Architektenaufstellung/Kostenberechnung incl. Planungskosten	2.663.201,63 € (Ausschreibungsergebnis)				
Stand: 26.03.2021					
Einsparung/ Mehrbedarf					

	Stichtag: 23.09.2022	Stichtag: 11.10.2023	Veränderung:
Kostenrahmen zum Stichtag:	2.792.510,12 €	2.951.209,62 €	158.699,50 €
Kostenentwicklung			
bereits gezahlte Mittel:	2.459.683,12 €	2.653.375,78 €	193.692,66 €
Reservierte Mittel (Aufträge):	332.827,00 €	297.833,84 €	-34.993,16 €
Verfügbare Mittel:	0,00 €	0,00 €	0,00 €