

Beschreibung der Maßnahme: (1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme 2. Was wird konkret gemacht)	Renaturierung der Remte unterhalb von Afferde (von Am Pappelhain/ Am Remtebach bis Werner-Peix-Str Nr. 31 bzw. Ende Fußweg). Aufweitung des Gewässerprofils mit naturnaher Gestaltung, Anlage einer Verwallung zum Hochwasserschutz und eines Unterhaltungsweges.		
Fortlaufender Projektsachstand:			
10/2020	Wasserrechtliches Verfahren wird eingeleitet. Förderantrag für LP 5-8 (2021/22) wurde gestellt.		
01/2021	Wasserrechtliches Verfahren läuft noch. Förderantrag für LP 5-8 (2021/22) wurde noch nicht bewilligt.		
07/2021	Wasserrechtliches Verfahren ist abgeschlossen. Förderantrag für LP 5-8 inkl. der Baukosten wurde bewilligt. Erstellung der LP 5-7 wird begonnen		
12/2021	Planungsleistungen LP 5-8 wurden vergeben. Erste Abstimmungen sind erfolgt.		
10/2022	Baumaßnahme wird durchgeführt. Abschluss voraussichtlich bis zum Frühjahr 2023.		
05/2023	Baumaßnahme ist weitestgehend abgeschlossen.		
Projektleitung:	Frau Auhage		
Budget:	51.3	I-51.00001	Kostenstelle: 51.400.2080
1) Finanzierung:	Finanzielle Risiken werden nicht erwartet, da voraussichtlich 90% Förderung und Finanzierung Eigenanteil durch Ersatzgeld.		
2) Zeitplan	Bauliche Umsetzung ist abgeschlossen und abgerechnet.		
3) Projektrisiken	Zurzeit nicht absehbar.		

	Vorjahre*)	2020	2021	2022	2023
HH-Ansatz:	5.529,94 €	23.000,00 €	50.000,00 €	433.900,00 €	
Haushaltsreste:		24.305,47 €			
Haushaltssperre:					
Überplanmäßige Mittel:					
Außerplanmäßige Mittel:					
HH-Reste nicht übertragen		-24.309,20 €	-7.441,70 €	-192,85 €	
Kostenrahmen	5.529,94 €	22.996,27 €	42.558,30 €	433.707,15 €	0,00 €
Gesamtbudget		504.791,66 €			
Architektenaufstellung/Kostenberechnung incl. Planungskosten		498.104,25 €			
Stand: 20.03.2020					
Einsparung/ Mehrbedarf					

*) Vorjahre = Projektbuchungen aus dem Budgets 2016 bis 2019

	Stichtag: 23.09.2022	Stichtag: 03.04.2023	Veränderung:
Kostenrahmen zum Stichtag:	504.984,51 €	504.791,66 €	-192,85 €
Kostenentwicklung			
bereits gezahlte Mittel:	53.782,25 €	385.872,03 €	332.089,78 €
Reservierte Mittel (Aufträge):	371.773,89 €	48.919,63 €	-322.854,26 €
Verfügbare Mittel:	79.428,37 €	70.000,00 €	-9.428,37 €