

Mitteilungsvorlage		06.11.2023	168/2023		
Bezeichnung		ö	nö	öbF	
Zwischenbericht zum Abrechnungsstand BV Schulzentrum Nord		X			
Beratungsfolge					
Gremium		Datum		Bemerkungen	
Ausschuss für Stadtentwicklung		22.11.2023			
Verwaltungsausschuss		13.12.2023			

Beteiligte Organisationseinheiten	Unterschriften
62 Schulen und Sport	
14 Finanzen	
Fachbereichsleitung 6 Bildung, Familie und Soziales	
Stadträtin	

Unterschriften				
Abteilungsleitung	Fachbereichsleitung	Dezernatsleitung	Abteilungsleitung 11	Oberbürgermeister

Die Berichterstattung für das Projekt „Schulzentrum Nord“ erfolgt bereits nicht mehr in den für den Verwaltungsausschuss vorgesehenen quartalsweisen Sachstandsberichten für Maßnahmen über 500.000 Euro, da die Maßnahme überwiegend abgeschlossen ist.

Die Maßnahme Schulzentrum Nord liegt derzeit bei einer Abrechnungsprognose in Höhe von 33.264.121,53 €. Somit würde das zur Verfügung stehende Budget um 116.218,47 € unterschritten werden.

Ausstehend ist jedoch noch ein anhängiges Klageverfahren bezüglich der Bodenbelagsarbeiten, dessen Ausgang sowohl in zeitlicher als auch in finanzieller Sicht unbekannt ist.

Die Notwendigkeit eines flächendeckenden Digitalfunks in dem gesamten Gebäudekomplex konnte erst nach Abschluss der Bauarbeiten geprüft werden. Es muss hier sichergestellt werden, dass Einsatzkräfte der Feuerwehr in jedem Gebäudebereich per Digitalfunk erreichbar sind. Das Gutachten hat ergeben, dass eine Nachrüstung erforderlich ist. Die geschätzten Kosten hierfür sind in der Kostenprognose berücksichtigt, eine Ausschreibung wird demnächst erfolgen.

Zudem ist die Schlussabrechnung des Generalplaners zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht konkret möglich, da hierfür alle anrechenbaren Baukosten feststehen müssen. In der Prognose ist aber bereits eine grobe Annahme für die zu erwartende Schlussrechnung enthalten.

Eine belastbare Schlussrechnung ist daher auf Grund der vorgenannten offenen Punkte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Mit dieser Vorlage erfolgt daher eine Zwischenmeldung zur Maßnahme Schulzentrum Nord.

Der detaillierte Projektsteckbrief liegt als Anlage der Vorlage bei.

Personelle Auswirkungen

- Nein

Finanzielle Auswirkungen

- Nein

Organisatorische Auswirkungen

- Nein

Ökologische Auswirkungen (zusätzlich Angabe in t CO₂-Äquivalent, soweit möglich)

- Nein