Beschreibung der Maßnahme: (1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme 2. Was wird konkret gemacht)		Hochwasserschutz Fluthamel (umsetzung in Teilabschnitten, je nach Gefährdungsgrad) je nach Abschnitt und Variante, Erhöhung des bestehenden Schutzes, Anlage von Mauern	
Fortlaufender Projektsachstand:			
10/2020	Fertigstellung Vorplanung bis Ende 2020.		
01/2021	Fertigstellung Vorplanung im Dez. 2020. Fortführung der Planungen im Bereich Fluthamel nach Vorlage der Überschwemmungsgebietsberechnungen der Weser. Es wird davon ausgegangen, dass 2023 unsere Planung fortgeführt wird. Eine baul. Umsetzung könnte ab 2025 erfolgen. Es ist angedacht, dass für die weitere Planung ein Förderantrag (Förderquote von 80%) gestellt wird. Der Antrag soll bis Anfang 2022 gestellt werden.		
07/2021	kein neuer Sachstand		
12/2021	Antrag auf weitere Planungsmittel erfolgt im Rahmen Hochwasserschutzpartnerschaft Oberweser Anfang 2022		
10/2022	80 %-Förderung über Landesmittel geichert. Beitritt zum Leineverband erfolgt. Weitere Planung und Ausführung in Kooperation mit dem Leineverband vorgesehen. Fortführung der Planungen Anfang 2023.		
05/2023	Ausschreibung der Wirtschaftlichkeitsanalyse erfolgt diesen Monat, Ausschreibung der Leistungsphasen 3 und 4 erfolgt voraussichtlich Ende 2023 oder Anfang 2024.		
10/2023	Keine Sachstandsänderung - Warten auf die Wirtschaftlichkeitsprüfung durch das NLWKN voraussichtlich Anfang 2024.		
Projektleitung:	Frau Auhage	I-51.00049	
Budget:	51.3		
1) Finanzierung:	Sondervermögen Hochwasserschutz durch Landesmittel; bereits freigegeben.		
2) Zeitplan	Ab 2023 Weiterführung der Entwurfsplanung.		
3) Projektrisiken	Zum zeitlichen Verzug kann es auch durch fehlendes Fachpersonal (z.B. Hochwasseringenieur) kommen.		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
HH-Ansatz:	21.840,00 €	-	55.900,00 €	202.060,00 €	0,00 €	287.150,00 €	1.224.380,00 €	789.910,00 €
Haushaltsreste:								
Haushaltssperre:			-55.900,00 €					
Überplanmäßige Mittel:								
Außerplanmäßige Mittel:								
HH-Reste nicht übertragen			-21.840,00 €					
Kostenrahmen	21.840,00 €	0,00 €	-21.840,00 €	202.060,00 €	0,00 €	287.150,00 €	1.224.380,00 €	789.910,00 €
Gesamtbudget	2.503.500,00 €							
Architektenaufstellung/Kostenberechnung incl. Planungskosten	2.503.500,00 €							
Stand: 11.10.2023								
Einsparung/ Mehrbedarf								

	Stichtag: 03.04.2023	Stichtag: 11.10.2023	Veränderung:
Kostenrahmen zum Stichtag:	202.060,00 €	202.060,00 €	0,00 €
Kostenentwicklung			
bereits gezahlte Mittel:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reservierte Mittel (Aufträge):	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verfügbare Mittel:	202.060,00 €	202.060,00 €	0,00 €