

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Beschreibung der Maßnahme:<br>(1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme<br>2. Was wird konkret gemacht) |   | Die Stadt Hameln wird im Rahmen eines stadtweiten Fahrradparksystems Fahrradabstellanlagen in großer Stückzahl in verschiedenen Kategorien errichten und betreiben lassen. |  |
| <b>Fortlaufender Projektsachstand:</b>  |   |  |  |
| 11/2022   | Die Planung zum Umbau Berliner Platz, welcher im Rahmen dieses Förderprogrammes umgesetzt werden sollte, muss aufgrund Sicherheitsbedenken nochmal überarbeitet werden. Daher wird die Maßnahme nun vollständig aus dem Förderantrag rausgenommen.<br>Ziel der Stadt Hameln ist es, die Planung in 2023 fertigzustellen, und dann ggf. im Rahmen eines anderen Förderprojektes für den Radverkehr umzusetzen.<br><br>Folgende Punkte werden aktuell umgesetzt / sind noch geplant:<br>1) In Umsetzung/geplant – weitere einzelne Fahrradboxen 80 Plätze<br>2) Umgesetzt- Arbeitgeber Sammelgarage Impuls 20 Plätze<br>3) Umgesetzt Arbeitgeber Sammelgarage Hefehof 20 Plätze<br>4) In Umsetzung-Hermannschule überdachte Fahrradständer 80 Plätze<br>5) Geplant-Vikilu überdachte Fahrradständer 100 Plätze<br>6) Geplant-Schiller-Gymnasium/VHS überdachte Fahrradständer 60 Plätze |  |  |
| 05/2023   | Das Projekt läuft noch bis zum 31.05.2023. Bis dahin werden die letzten Anlagen umgesetzt sein.<br>Folgende Punkte werden aktuell umgesetzt:<br>1) In Umsetzung/geplant – weitere einzelne Fahrradboxen 80 Plätze<br>2) Umgesetzt-Hermannschule überdachte Fahrradständer 80 Plätze<br>3) In Umsetzung-Vikilu überdachte Fahrradständer 100 Plätze (umgesetzt, Stand 10/23)<br>4) In Umsetzung-Schiller-Gymnasium/VHS überdachte Fahrradständer 60 Plätze (umgesetzt, Stand 10/23)  |  |  |
| 10/2023   | Das Projekt ist abgeschlossen. Es laufen noch geringfügige Restarbeiten:<br>-Kennzeichnung der Abstellanlagen mit Hinweisen zu dem Förderprojekt<br>-Befragung der Nutzer, mit anschließender Erstellung der Wirkungsanalyse (Ingenieurbüro)<br>-Errichtung der letzten verbliebenen Boxen incl. Herrichtung der Flächen 1x3 Schmiedestraße, 1x4 Flößergang   |  |  |
| Projektleitung:   | Herr Foelske  |  |  |
| Budget:   | 52.1  | I-52.00133   |  |
| 1) Finanzierung:  | Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus. Es werden noch Zinsen von 4,12 % p.a. für nicht rechtzeitig verwendete Mittel fällig.  |  |  |
| 2) Zeitplan   | Das Projekt ist abgeschlossen. Es laufen noch geringe Restarbeiten.   |  |  |
| 3) Projektrisiken   | Keine, Maßnahme ist abgeschlossen   |  |  |

**Es handelt sich hier nur um die investiven Projektmittel!**

|  | 2020   | 2021                | 2022                | 2023                | 2024          |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>HH-Ansatz:</b>  | <b>323.400,00 €</b>  | <b>326.000,00 €</b> | <b>100.000,00 €</b> | <b>150.000,00 €</b> |               |
| Haushaltsreste:  | 107.350,00 €   |                     |                     |                     |               |
| Haushaltssperre:   |  |                     | -150.000,00 €       |                     |               |
| Überplanmäßige Mittel:                                       |  |                     | 30.000,00 €         |                     |               |
| Außerplanmäßige Mittel:                                      |  |                     |                     |                     |               |
| <b>HH-Reste nicht übertragen</b>                             |  |                     |                     |                     |               |
| <b>Kostenrahmen</b>  | <b>430.750,00 €</b>  | <b>326.000,00 €</b> | <b>-20.000,00 €</b> | <b>150.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
| <b>Gesamtbudget</b>  | <b>886.750,00 €</b>  |                     |                     |                     |               |
| Architektenaufstellung/Kostenberechnung incl. Planungskosten | <b>1.200.000,00 € (Gesamtfinanzierungsplan 2019-2023, aufgeteilt in Investiv- und Unterhaltungshaushalt)</b> |                     |                     |                     |               |
| Stand: <b>11.08.2021</b>                                     |  |                     |                     |                     |               |
| Einsparung/ Mehrbedarf                                       |  |                     |                     |                     |               |

|                                   | Stichtag:<br>03.04.2023 | Stichtag:<br>11.10.2023 | Veränderung:  |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Kostenrahmen zum Stichtag:</b> | <b>886.750,00 €</b>     | <b>886.750,00 €</b>     | 0,00 €        |
| <b>Kostenentwicklung</b>          |                         |                         |               |
| bereits gezahlte Mittel:          | 676.542,23 €            | 840.743,78 €            | 164.201,55 €  |
| Reservierte Mittel (Aufträge):    | 140.538,05 €            | 13.217,04 €             | -127.321,01 € |
| <b>Verfügbare Mittel:</b>         | <b>69.669,72 €</b>      | <b>32.789,18 €</b>      | -36.880,54 €  |