

Beschreibung der Maßnahme: (1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme 2. Was wird konkret gemacht)	1. Abschnitt Kreuzung Erichstr./Gröninger bis Mertensplatz 2. Sanierung des bestehenden Geh-/Radweges auf einer Länge von 200 m
---	--

Fortlaufender Projektsachstand Radweg Erichstr. West, RAD 03:

- 11/22 Fuß-/Radweg Erichstraße. Hier wird hier wird derzeit die Entwurfsplanung entwickelt. Bauausführung voraussichtlich in Verbindung mit Maßnahme Umbau Kreuzung Erichstraße/Gröninger Straße.
- 05/2023 Der Fuß- und Radweg befindet sich derzeit im Bau und wird bis Juni 2023 fertig gestellt.
- 10/2023 Der Fuß- und Radweg ist fertiggestellt.

Projektleitung:	Herr Foelske	RAD 03
Budget:	52.1	I-52.00134
1) Finanzierung:	90% Finanzierung der Maßnahme durch das Förderprogramm "Radnetz Deutschland". Gesamtbudget wird nicht überstiegen.	
2) Zeitplan	Fertig. Umsetzung der Maßnahme bis Ende 2023 abgeschlossen (Ende des Förderzeitraumes).	
3) Projektrisiken	Keine. Maßname ist abgeschlossen und lag im Zeit- und Kostenrahmen.	

	2020	2021	2022	2023	2024
HH-Ansatz:					
Haushaltsreste:					
Haushaltssperre:					
Überplanmäßige Mittel:			163.217,00 €		
Außerplanmäßige Mittel:					
HH-Reste nicht übertragen					
Kostenrahmen	0,00 €	0,00 €	163.217,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbudget	163.217,00 €				
Architektenaufstellung/Kostenberechnung incl. Planungskosten Stand: 11.08.2021					
Einsparung/ Mehrbedarf					

	Stichtag: 03.04.2023	Stichtag: 11.10.2023	Veränderung:
Kostenrahmen zum Stichtag:	163.217,00 €	163.217,00 €	0,00 €
Kostenentwicklung			
bereits gezahlte Mittel:	11.333,11 €	117.999,61 €	106.666,50 €
Reservierte Mittel (Aufträge):	7.509,21 €	24.428,77 €	16.919,56 €
Verfügbare Mittel:	144.374,68 €	20.788,62 €	-123.586,06 €