

Beschreibung der Maßnahme: (1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme 2. Was wird konkret gemacht)	Die Stadt Hameln wird im Rahmen eines stadtweiten Fahrradparksystems Fahrradabstellanlagen in großer Stückzahl in verschiedenen Kategorien errichten und betreiben lassen.	
Fortlaufender Projektsachstand:		
11/2022	Die Planung zum Umbau Berliner Platz, welcher im Rahmen dieses Förderprogrammes umgesetzt werden sollte, muss aufgrund Sicherheitsbedenken nochmal überarbeitet werden. Daher wird die Maßnahme nun vollständig aus dem Förderantrag rausgenommen. Ziel der Stadt Hameln ist es, die Planung in 2023 fertigzustellen, und dann ggf. im Rahmen eines anderen Förderprojektes für den Radverkehr umzusetzen. Folgende Punkte werden aktuell umgesetzt / sind noch geplant: 1) In Umsetzung/geplant – weitere einzelne Fahrradboxen 80 Plätze 2) Umgesetzt- Arbeitgeber Sammelgarage Impuls 20 Plätze 3) Umgesetzt Arbeitgeber Sammelgarage Hefehof 20 Plätze 4) In Umsetzung-Hermannschule überdachte Fahrradständer 80 Plätze 5) Geplant-Vikilu überdachte Fahrradständer 100 Plätze 6) Geplant-Schiller-Gymnasium/VHS überdachte Fahrradständer 60 Plätze	
05/2023	Das Projekt läuft noch bis zum 31.05.2023. Bis dahin werden die letzten Anlagen umgesetzt sein. Folgende Punkte werden aktuell umgesetzt: 1) In Umsetzung/geplant – weitere einzelne Fahrradboxen 80 Plätze 2) Umgesetzt-Hermannschule überdachte Fahrradständer 80 Plätze 3) In Umsetzung-Vikilu überdachte Fahrradständer 100 Plätze 4) In Umsetzung-Schiller-Gymnasium/VHS überdachte Fahrradständer 60 Plätze	
Projektleitung:	Herr Foelske	
Budget:	52.1	I-52.00133
1) Finanzierung:	Eine Verwendung der Mittel von 2022 ist noch nicht vollständig erfolgt, daher fallen aktuell dafür Zinsen von 4,12 % p.a. an. Diese Mittel werden jedoch noch in der restlichen Projektlaufzeit verwendet.	
2) Zeitplan	Das Projekt wurde bis zum 31.05.2023 verlängert. In diesem Rahmen werden die aufgeführten Maßnahmen noch umgesetzt.	
3) Projektrisiken	Derzeit keine, die derzeit geplanten restlichen Maßnahmen werden wie erwähnt umgesetzt	

Es handelt sich hier nur um die investiven Projektmittel!

	2020	2021	2022	2023	2024
HH-Ansatz:	323.400,00 €	326.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	
Haushaltsreste:	107.350,00 €				
Haushaltssperre:			-150.000,00 €		
Überplanmäßige Mittel:			30.000,00 €		
Außerplanmäßige Mittel:					
HH-Reste nicht übertragen					
Kostenrahmen	430.750,00 €	326.000,00 €	-20.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
Gesamtbudget	886.750,00 €				
Architektenaufstellung/Kostenberechnung incl. Planungskosten Stand: 11.08.2021	1.200.000,00 € (Gesamtfinanzierungsplan 2019-2023, aufgeteilt in Investiv- und Unterhaltungshaushalt)				
Einsparung/ Mehrbedarf					

	Stichtag: 23.09.2022	Stichtag: 03.04.2023	Veränderung:
Kostenrahmen zum Stichtag:	886.750,00 €	886.750,00 €	0,00 €
Kostenentwicklung			
bereits gezahlte Mittel:	652.317,59 €	676.542,23 €	24.224,64 €
Reservierte Mittel (Aufträge):	13.217,04 €	140.538,05 €	127.321,01 €
Verfügbare Mittel:	221.215,37 €	69.669,72 €	-151.545,65 €