

Beschreibung der Maßnahme: (1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme 2. Was wird konkret gemacht)			Folgende Straßen im Wohnbaugebiet Hottenbergfeld werden endausgebaut: - Vor den Gründen - Lüdecken Garten - Auf den Steinen - Vor dem Morgenstern - Zum Kalkofen - Vogts Busch - Hottenbergfeld West - Hottenbergfeld Ost Der Endausbau erfolgt, wenn mindestens 80% der Grundstücke verkauft/bebaut sind.		
Vor den Gründen	2010	fertiggestellt			
Lüdecken Garten	2014	fertiggestellt			
Auf den Steinen	2014	fertiggestellt			
Vor dem Morgenstern	2018	fertiggestellt			
Zum Kalkofen	2021	fertiggestellt			
Vogts Busch	2023	Baubeginn 41. KW 2023			
Hottenbergfeld West	2025	geplanter Endausbau			
Hottenbergfeld Ost	2026	geplanter Endausbau			
Projektleitung:		Frau Schmidt	I-52.00005		
Budget:		52.33			
1) Finanzierung:		Die enorme Kostensteigerung der letzten Jahre wurde entsprechend berücksichtigt bei der Planung für den Endausbau Vogts Busch. Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Kostenrisiken bekannt.			
2) Zeitplan		Eine "schnellere" Fertigstellung der noch auszubauenden Straßen kann aufgrund des fehlenden Fachpersonals (Bauleitung) nicht erfolgen. Aktuell: Die Auftragsvergabe ist abgeschlossen. Im Septmeber 2023 hat die Fa. Wessel den Auftrag erhalten. Die Anwohnerinfoveranstaltung wurde unter Beteiligung der Fa. Wessel und dem Ortsbürgermeister Herrn Brüggemann Ende September abgehalten. Baubeginn war Anfang Oktober. Der Ausbau erfolgt in 4 Bauabschnitten, beginnend am Wendehammer.			
3) Projektrisiken		Zeitliche Verzögerungen der Bauabwicklung durch private Baumaßnahmen, hoher Sensibilisierungsaufwand hinsichtlich Vermüllung der Entwässerungsmulden.			

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz:		617.170,00 €	0,00 €	577.080,00 €	0,00 €	446.250,00 €	401.100,00 €
Haushaltsreste:		30.860,00 €					
Haushaltssperre:		24.466,72 €	-1.114,52 €	-27.480,00 €			
Überplanmäßige Mittel:		-63.000,00 €					
Außerplanmäßige Mittel:							
HH-Reste nicht übertragen							
Kostenrahmen	0,00 €	609.496,72 €	-1.114,52 €	549.600,00 €	0,00 €	446.250,00 €	401.100,00 €
Gesamtbudget	1.604.232,20 €						
Architektenaufstellung/Kostenberechnung incl. Planungskosten	Kalkofen: 448.000 € Vogts Busch: 330.000 € Hottenbergfeld West: 315.000 € Hottenbergfeld Ost: 254.000 €						
Stand: Jun. 2021							
Einsparung/ Mehrbedarf							

	Stichtag: 03.04.2023	Stichtag: 11.10.2023	Veränderung:
Kostenrahmen zum Stichtag:	1.157.982,20 €	1.157.982,20 €	0,00 €
Kostenentwicklung			
bereits gezahlte Mittel:	608.382,20 €	609.933,96 €	1.551,76 €
Reservierte Mittel (Aufträge):	0,00 €	479.653,30 €	479.653,30 €
Verfügbare Mittel:	549.600,00 €	68.394,94 €	-481.205,06 €