

Beschreibung der Maßnahme: (1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme 2. Was wird konkret gemacht)	Im Rahmen des Nds. ÖPNV- Konjunkturprogramms 2010 ff – sollen Bushaltestellen barrierefrei und behindertengerecht um- und ausgebaut werden. <u>Förderung:</u> 75% LNVG 25% LK Hameln-Pyrmont
---	---

Fortlaufender Projektsachstand:

Sammelmaßnahme 2022:
(2x Reherkamp, 2x Hastenbeck Schule, Zehnthof, Mühlenstraße West, 2x Felsenkellerweg)

- Umbaumaßnahmen im April 2023 abgeschlossen
- Verwendungsnachweis erstellt, Prüfung durch das RPA erledigt

Sammelmaßnahme 2023:
(Pestalozzischule, Ilphulweg, Fahlte, Eichbreite, Zeisigbusch, Birkenweg, Adlerstieg)

- positiver Förderbescheid der LNVG liegt vor
- Auftragsvergabe an Fa. Wessel im September 2023
- Bauausführung seit Oktober, Umsetzung der Maßnahme bis spätestens April 2024

Sammelmaßnahme 2024:
(Friedhof Wehl, Am Wehlbach, Woge, Wehler Weg, Lohmannstraße stadteinw., Lohmannstraße Ri. Buba NEU, Piepenbusch, Papenstraße)

- Förderantrag für die LNVG und den LK wurde im April 2023 gestellt
- Förderbescheid wird im Februr 2024 erwartet

Projektleitung:	Frau Schmidt		
Budget:	52.33	I-52.00068	
1) Finanzierung:	gesichert, da 100 % Förderung		
2) Zeitplan	wird eingehalten		
3) Projektrisiken	nicht bekannt		

	2020	2021	2022	2023	2024
HH-Ansatz:	326.700,00 €	251.900,00 €	394.080,00 €	330.000,00 €	502.150,00 €
Haushaltsreste:	29.425,04 €				
Haushaltssperre:	-41.036,44 €	9.531,05 €	-17.322,83 €	-30.000,00 €	-45.650,00 €
Überplanmäßige Mittel:	72.600,00 €				
Außerplanmäßige Mittel:					
HH-Reste nicht übertragen	-19,95 €	-44.757,89 €			
Kostenrahmen	387.668,65 €	216.673,16 €	376.757,17 €	300.000,00 €	456.500,00 €
Gesamtbudget	1.737.598,98 €				
Architektenaufstellung/Kostenberechnung incl. Planungskosten	für das Haltestellenprogramm 2023: 352.800 € für das Haltestellenprogramm 2024: 298.400 €				
Stand: Apr. 2023					
Einsparung/ Mehrbedarf					

	Stichtag: 03.04.2023	Stichtag 11.10.2023	Veränderung:
Kostenrahmen zum Stichtag:	1.254.018,07 €	1.281.098,98 €	27.080,91 €
Kostenentwicklung			
bereits gezahlte Mittel:	819.137,12 €	939.966,22 €	120.829,10 €
Reservierte Mittel (Aufträge):	122.833,22 €	308.358,75 €	185.525,53 €
Verfügbare Mittel:	312.047,73 €	32.774,01 €	-279.273,72 €