

Beschreibung der Maßnahme: (1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme 2. Was wird konkret gemacht)		1. Abschnitt Weser-Radweg von der Fischbecker Landstraße Richtung Wehrbergen bis zur Wehrberger Warte 2. Sanierung und Verbreiterung des bestehenden Weser-Radweges	
<u>Fortlaufender Projektsachstand Weserradweg Wehrbergen Ost, RAD 08:</u>			
11/2022	Wehrbergen Ost - hier wird derzeit die Entwurfsplanung entwickelt. Bauausführung voraussichtlich ab Anfang 2023.		
05/2023	Wehrbergen Ost - Das Ergebnis der erweiterten Boden- und Asphaltuntersuchung ist eingetroffen. Die Entwurfsplanung ist weitestgehend fertiggestellt. Der Antrag nach dem Wasserhaushaltsgesetz im Überschwemmungsbereich der Weser wurde zur Prüfung eingereicht.		
10/2023	Maßnahme läuft. Aufgrund schlecht tragfähigen Bodens werden Bodenverfestigungen auf dem gesamten Sanierungsabschnitt erforderlich.		
Projektleitung:		Herr Foelske	RAD 08
Budget:		52.1	I-52.00134
1) Finanzierung:	100% Finanzierung der Maßnahme durch das Förderprogramm "Radnetz Deutschland". Es sind Kostenerhöhungen im Ausschreibungsergebnis aufgetreten (60.000 €). Durch die notwendigen Bodenverbesserungen werden Nachträge in Höhe von rund 100.000 € erwartet.		
2) Zeitplan	Umsetzung der Maßnahme bis Ende 2023 erforderlich (Ende des Förderzeitraumes). Zeitplan wird eingehalten.		
3) Projektrisiken	Schlechte Bodenverhältnisse wurden vorgefunden. Hierbei kam es zu Mehrkosten.		

	2020	2021	2022	2023	2024
HH-Ansatz:					
Haushaltsreste:					
Haushaltssperre:					
Überplanmäßige Mittel:			168.495,00 €	233.988,56 €	
Außerplanmäßige Mittel:					
HH-Reste nicht übertragen					
Kostenrahmen	0,00 €	0,00 €	168.495,00 €	233.988,56 €	0,00 €
Gesamtbudget	402.483,56 €				
Architektenaufstellung/Kostenberechnung incl. Planungskosten					
Stand: 11.08.2021					
Einsparung/ Mehrbedarf					

(Haushaltsmittel aus HH 2023 sind dem Projekt noch nicht zugebucht)

	Stichtag: 03.04.2023	Stichtag: 11.10.2023	Veränderung:
Kostenrahmen zum Stichtag:	334.490,00 €	402.483,56 €	67.993,56 €
Kostenentwicklung			
bereits gezahlte Mittel:	3.141,61 €	6.346,28 €	3.204,67 €
Reservierte Mittel (Aufträge):	31.249,40 €	396.137,28 €	364.887,88 €
Verfügbare Mittel:	300.098,99 €	0,00 €	-300.098,99 €