

Beschreibung der Maßnahme: (1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme 2. Was wird konkret gemacht)	Mit der Entwicklung des Linsingen-Geländes zu einem bedeutenden Schulstandort ergibt sich unter Einbeziehung des nördlichen Schulzentrums die Notwendigkeit des Neubaus eines Busbahnhofs auf dem Linsingen Gelände. Der Busbahnhof wird an die beiden Kreisel (Basbergstraße/Am Schöt und Basbergstraße/Einsiedlerbach) angeschlossen.		
<b>Fortlaufender Projektsachstand Buba:</b>			
05/2022	Die Bauarbeiten wurde am 02.05.2022 begonnen und sollen im Dezember 2022 abgeschlossen sein.		
11/2022	Kein neuer Sachverhalt.		
05/2023	Die Pflasterarbeiten und die Bepflanzung am Busbahnhof sind größtenteils abgeschlossen. Der Asphalt soll bis Mitte April eingebaut werden. Die Freigabe für die Benutzung des Busbahnhofs ist im Anschluss geplant. Der Baubeginn für die Baumaßnahmen an der Straße "Am Schöt" ist für Anfang Juni geplant. Die Fertigstellung der gesamten Maßnahme ist für August 2023 geplant.		
10/2023	Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Die Straße Am Schöt ist fertiggestellt inkl. der Bepflanzung. Die Schlussrechnung für den Busbahnhof sowie für die Straße Am Schöt werden noch in diesem Jahr von der Baufirma eingereicht. Die Prüfung erfolgt zeitnah.		
Projektleitung:	Herr Behrendt		
Budget:	52.1	I-52.00137	Kostenstelle: 52.110.0000
1) Finanzierung:	Kostensteigerung durch Entsorgung belasteter Böden, ggf. auch PAK-belasteten Asphalt zu erwarten. Letzteres ist zur Zeit in Prüfung.		
2) Zeitplan	Kann eingehalten werden.		
3) Projektrisiken	Kostensteigerungen durch Entsorgung belasteter Böden/Asphalt können nicht ausgeschlossen werden.		

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>HH-Ansatz:</b>		1.995.000,00 €	1.901.550,00 €	1.055.000,00 €	474.900,00 €
Haushaltsreste:					
Haushaltssperre:		-95.000,00 €	-90.550,00 €	-473.611,27 €	-24.900,00 €
Überplanmäßige Mittel:					
Außerplanmäßige Mittel:	120.000,00 €				
<b>HH-Reste nicht übertragen</b>			-1.620,94 €		
<b>Kostenrahmen</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>1.900.000,00 €</b>	<b>1.809.379,06 €</b>	<b>581.388,73 €</b>	<b>450.000,00 €</b>
<b>Gesamtbudget</b>	<b>4.860.767,79 €</b>				
Architektenaufstellung/Kostenberechnung incl. Planungskosten		Basbergstraße		2.240.769,70	
		Busbahnhof		1.830.275,05	
Stand:	22.07.2021				
Mehrbedarf					

	Stichtag: 03.04.2023	Stichtag: 11.10.2023	Veränderung:
<b>Kostenrahmen zum Stichtag:</b>	<b>4.860.767,79 €</b>	<b>4.860.767,79 €</b>	0,00 €
<b>Kostenentwicklung</b>			
bereits gezahlte Mittel:	3.507.049,56 €	3.901.108,30 €	394.058,74 €
Reservierte Mittel (Aufträge):	926.091,20 €	546.407,80 €	-379.683,40 €
<b>Verfügbare Mittel:</b>	<b>427.627,03 €</b>	<b>413.251,69 €</b>	-14.375,34 €