

---

# Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Klimaschutz am Donnerstag, 8. September 2022

---

öffentliche Sitzung

# Sachstand Förderantrag Fahrradparken



Das Projekt wurde vom 30.09.2022 bis zum 31.03.2023 verlängert.

## Folgende Punkte/Anlagen wurden bisher errichtet:




- |                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| 1) Einzelfahrradboxen am Wohnort                       | 139 Plätze |
| 2) Einzelfahrradboxen am Weser-Radweg/Baustraße        | 33 Plätze  |
| 3) Sammelschließanlagen Rathaus/Felsenkellerweg/Impuls | 60 Plätze  |

## Folgende Punkte/Anlagen werden aktuell umgesetzt / sind noch geplant:

- |                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| 1) In Umsetzung/geplant - weitere einzelne Fahrradboxen   | 80 Plätze  |
| 2) In Umsetzung - Arbeitgeber Sammelgarage Hefehof        | 20 Plätze  |
| 4) In Umsetzung - Schule Vikilu überdachte Fahrradständer | 80 Plätze  |
| 5) Geplant - Hermannschule überdachte Fahrradständer      | 120 Plätze |
| 6) Geplant - Schillergymnasium/VHS Fahrradständer         | 40 Plätze  |

# Sachstand Förderantrag Radnetz Deutschland



## Radnetz Deutschland

Das Radnetz Deutschland besteht u.a. aus den zwölf D-Routen, wozu auch der Weser-Radweg gehört.

Ziel des Förderprogramms ist es, länderübergreifend ein sicheres, lückenloses und attraktives Netz aus national bedeutenden Radfernwegen zu schaffen und Deutschland zum Fahrradland für Alltag, Freizeit und Tourismus zu machen. Die Radwege sollen sich außerdem in das europäische Veloroutennetz einfügen.

- Regelfördersatz in Höhe von bis zu 75%
- Bewilligte Quote für Hameln: 100 %

Hameln hat im Dezember 2021 die Bewilligung für die 4 Abschnitte des Weser-Radweges erhalten. Die Maßnahmen müssen bis Ende 2023 umgesetzt sein.

- a) Tündern Deich
- b) Jugendherberge
- c) Wehrberger Warte
- d) Wehrbergen Richtung Fischbeck

# Sachstand Förderantrag Radnetz Deutschland



Für alle Projekte wurde eine Vorplanung erstellt, und die weiteren Leistungsphasen der Planung an Ingenieurbüros vergeben.

**a) Tündern Deich** – ausgehend von dem Bodengutachten wurde eine Prüfung des Deichbauwerks beauftragt, um die Standfestigkeit zu untersuchen. Bauausführung nach derzeitigem Stand ab Sommer 2023 geplant.

**b) Jugendherberge** – parallel zur Planung des Radweges befindet sich der Bebauungsplan in der Aufstellung und der Grunderwerb von Grundstücken im Trassenverlauf wird getätigt. Bauausführung voraussichtlich ab Sommer 2023.

**d) Wehrberger Warte** – hier wird derzeit die Entwurfsplanung erstellt. Bauausführung voraussichtlich ab Anfang 2023.

**e) Wehrbergen Richtung Fischbeck** – hier wird derzeit die Entwurfsplanung erstellt. Bauausführung voraussichtlich ab Anfang 2023.

# Sachstand Förderantrag Stadt und Land




## Stadt und Land

In dem 660 Mio. € großen Förderprogramm beinhaltet, werden im Wesentlichen folgende Maßnahmen gefördert. Investitionen in vom Kfz-Verkehr möglichst getrennte bzw. eigenständige Radwege, Fahrradstraßen und -zonen, verkehrstechnische Ausstattung, die Optimierung von Knotenpunkten für den Radverkehr sowie Fahrradstellanlagen und betriebliche Maßnahmen zur Optimierung des Verkehrsflusses für den Radverkehr

- Regelfördersatz in Höhe von bis zu 75%
- Bewilligte Quote für Hameln: 90 %

Hameln hat im Dezember 2021 die Bewilligung für die 6 Maßnahmen erhalten. Die Maßnahmen müssen bis Ende 2023 umgesetzt sein.

- 1) Kreuzstraße
- 2) Reher Weg
- 3) Kreuzung B83/Erichstraße
- 4) Fuß-/Radweg Erichstraße
- 5) Klütstraße
- 6) Radweg Hamel



# Sachstand Förderantrag Stadt und Land



Für alle Projekte wurde eine Vorplanung erstellt, und die weiteren Leistungsphasen der Planung an Ingenieurbüros vergeben.

- 1) **Kreuzstraße** – für die Kreuzstraße liegt die Ausführungsplanung vor. Bauausführung nach derzeitigem Stand im Rahmen des Umbaus Berliner Platz, ab Anfang 2023, geplant.
- 2) **Reher Weg** – hier wird hier wird derzeit die Entwurfsplanung entwickelt. Bauausführung erfolgt voraussichtlich ab Frühjahr 2023.
- 3) **Kreuzung B83/Erichstr.** – Ausführungsplanung liegt vor. Bauausführung erfolgt voraussichtlich in den Sommerferien 2023.
- 4) **Fuß-/Radweg Erichstraße** – hier wird hier wird derzeit die Entwurfsplanung erstellt. Bauausführung erfolgt voraussichtlich in 2023.
- 5) **Klütstraße** – hier wird hier wird derzeit die Entwurfsplanung erstellt. Bauausführung erfolgt voraussichtlich in 2023.
- 6) **Radweg Hamel** – hier wird hier wird derzeit die Vorplanung erstellt. Bauausführung erfolgt voraussichtlich Ende 2023.