

Beschreibung der Maßnahme: (1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme 2. Was wird konkret gemacht)	Im Rahmen des Nds. ÖPNV- Konjunkturprogramms 2010 ff – sollen Bushaltestellen barrierefrei und behindertengerecht um- und ausgebaut werden. <u>Förderung:</u> 75% LNVG 25% LK Hameln-Pyrmont
<u>Fortlaufender Projektsachstand:</u> <u>Sammelmaßnahme 2022:</u> (2x Reherkamp, 2x Hastenbeck Schule, Zehnthof, Mühlenstraße West, 2x Felsenkellerweg) - Tiefbauarbeiten weitestgehend abgeschlossen (Haltestelle Zehnthof wird aktuell noch ausgebaut) - Im Anschluss erfolgen die Montagen der Wartehallen, <u>Sammelmaßnahme 2023:</u> (Pestalozzischule, Ilphulweg, Fahlte, Woltemathestraße, Eichbreite, Zeisigbusch, Birkenweg, Adlerstieg) - positiver Förderbescheid der LNVG liegt vor - Ausschreibung im Mai 2023 - Auftragsvergabe im Juli/August 2023 - Bauausführung bis Mai 2024) <u>Sammelmaßnahme 2024:</u> (Friedhof Wehl, Am Wehlbach, Woge, Wehler Weg, Lohmannstraße stadteinw., Lohmannstraße Ri. Buba NEU, Piepenbusch, Papenstraße) - Förderantrag für die LNVG und den LK wird derzeit vorbereitet.	
Projektleitung: Budget:	Frau Schmidt 52.33 I-52.00068
1) Finanzierung:	Aufgrund der enormen Preissteigerungen ergaben sich mit Ausschreibungsergebnis für die Haltestellen 2022 ca. 50.000€ Mehrkosten ggü. der Kostenschätzung von 2021. Der Landkreis übernimmt diese zusätzlichen Kosten zu 100%.
2) Zeitplan	<u>Haltestellenprogramm 2022:</u> Beginn der Baumaßnahmen 46.KW 2022, Ausführung bis spätestens 30.06.2022 <u>Haltestellenprogramm 2023:</u> Ausschreibung nach Zusendung des positiven Förderbescheides (ca. im Mai 2023) <u>Haltestellenprogramm 2024:</u> Auswahl, Planung und Förderantrag bis spätestens 31.05.2023
3) Projektrisiken	nicht bekannt

	2020	2021	2022	2023	2024
HH-Ansatz:	326.700,00 €	251.900,00 €	394.080,00 €	330.000,00 €	316.800,00 €
Haushaltsreste:	29.425,04 €				
Haushaltssperre:	-42.900,00 €	-22.900,00 €	-35.280,00 €	-30.000,00 €	-28.800,00 €
Überplanmäßige Mittel:	72.600,00 €				
Außerplanmäßige Mittel:					
HH-Reste nicht übertragen		-19.606,97 €			
Kostenrahmen	385.825,04 €	209.393,03 €	358.800,00 €	300.000,00 €	288.000,00 €
Gesamtbudget	1.542.018,07 €				
Architektenaufstellung/Kostenberechnung incl. Planungskosten	für das Haltestellenprogramm 2022: 352.800 € für das Haltestellenprogramm 2023: Kostenschätzung wird z.Z. erstellt				
Stand: Apr. 2023					
Einsparung/ Mehrbedarf					

	Stichtag: 23.09.2022	Stichtag 03.04.2023	Veränderung:
Kostenrahmen zum Stichtag:	954.018,07 €	1.254.018,07 €	300.000,00 €
Kostenentwicklung			
bereits gezahlte Mittel:	552.179,15 €	819.137,12 €	266.957,97 €
Reservierte Mittel (Aufträge):	384.573,75 €	122.833,22 €	-261.740,53 €
Verfügbare Mittel:	17.265,17 €	312.047,73 €	294.782,56 €