

Beschreibung der Maßnahme: (1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme 2. Was wird konkret gemacht)	1. Abschnitt Weser-Radweg von der Fischbecker Landstraße Richtung Wehrbergen bis zur Wehrberger Warte 2. Sanierung und Verbreiterung des bestehenden Weser-Radweges
---	--

Fortlaufender Projektsachstand Weserradweg Wehrbergen Ost, RAD 08:

11/2022	Wehrbergen Ost - hier wird derzeit die Entwurfsplanung entwickelt. Bauausführung voraussichtlich ab Anfang 2023.
05/2023	Wehrbergen Ost - Das Ergebnis der erweiterten Boden- und Asphaltuntersuchung ist eingetroffen. Die Entwurfsplanung ist weitestgehend fertiggestellt. Der Antrag nach dem Wasserhaushaltsgesetz im Überschwemmungsbereich der Weser wurde zur Prüfung eingereicht.

Projektleitung:	Herr Foelske	RAD 08
Budget:	52.1	I-52.00134
1) Finanzierung:	100% Finanzierung der Maßnahme durch das Förderprogramm "Radnetz Deutschland"	
2) Zeitplan	Umsetzung der Maßnahme bis Ende 2023 erforderlich (Ende des Förderzeitraumes). Zeitplan wird voraussichtliche eingehalten	
3) Projektrisiken	Falls Umsetzung nicht im Förderzeitraum möglich, dann ist möglicherweise ein Antrag auf Verlängerung des Förderzeitraumes erforderlich.	

	2020	2021	2022	2023	2024
HH-Ansatz:				165.995,00 €	
Haushaltsreste:					
Haushaltssperre:					
Überplanmäßige Mittel:			168.495,00 €		
Außerplanmäßige Mittel:					
HH-Reste nicht übertragen					
Kostenrahmen	0,00 €	0,00 €	168.495,00 €	165.995,00 €	0,00 €
Gesamtbudget	334.490,00 €				
Architektenaufstellung/Kostenberechnung incl. Planungskosten					
Stand: 11.08.2021					
Einsparung/ Mehrbedarf					

(Haushaltsmittel aus HH 2023 sind dem Projekt noch nicht zugebucht)

	Stichtag: 23.09.2022	Stichtag: 03.04.2023	Veränderung:
Kostenrahmen zum Stichtag:	168.495,00 €	334.490,00 €	165.995,00 €
Kostenentwicklung			
bereits gezahlte Mittel:	2.936,33 €	3.141,61 €	205,28 €
Reservierte Mittel (Aufträge):	31.249,40 €	31.249,40 €	0,00 €
Verfügbare Mittel:	134.309,27 €	300.098,99 €	165.789,72 €