

Beschreibung der Maßnahme: (1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme 2. Was wird konkret gemacht)		1. Abschnitt Weser-Radweg vom Ortsausgang Wehrbergen Richtung Fischbeck 2. Sanierung und Verbreiterung des bestehenden Weser-Radweges auf einer Länge von 500 Metern	
<u>Fortlaufender Projektsachstand Weserradweg Wehrbergen West, RAD 09:</u>			
11/22	Weserradweg Wehrbergen West: Hier wird derzeit die Ausführungsplanung entwickelt. Bauausführung voraussichtlich ab Anfang 2023.		
05/23	Der Antrag nach dem Wasserhaushaltsgesetz im Überschwemmungsbereich der Weser wurde genehmigt. Zwischenzeitlich gab es Verzögerungen, da die ausgehend vom landschaftspflegerischen Fachbeitrag geforderten Ausgleichsflächen noch nicht gefunden werden konnten.		
Projektleitung:		Herr Foelske	RAD 09
Budget:		52.1	I-52.00134
1) Finanzierung:	100% Finanzierung der Maßnahme durch das Förderprogramm "Radnetz Deutschland". Die Maßnahme wird dem Ausschreibungsergebnis um ca. 30% verringern.		
2) Zeitplan	Umsetzung der Maßnahme bis Ende 2023 erforderlich (Ende des Förderzeitraumes). Der Zeitplan wird eingehalten.		
3) Projektrisiken	Falls Umsetzung nicht im Förderzeitraum möglich, dann ist möglicherweise ein Antrag auf Verlängerung des Förderzeitraumes erforderlich.		

	2020	2021	2022	2023	2024
HH-Ansatz:				198.683,00 €	
Haushaltsreste:					
Haushaltssperre:					
Überplanmäßige Mittel:			198.683,00 €		
Außerplanmäßige Mittel:					
HH-Reste nicht übertragen					
Kostenrahmen	0,00 €	0,00 €	198.683,00 €	198.683,00 €	0,00 €
Gesamtbudget	397.366,00 €				
Architektenaufstellung/Kostenberechnung incl. Planungskosten					
Stand: 11.08.2021					
Einsparung/ Mehrbedarf					

(Haushaltsmittel aus HH 2023 sind dem Projekt noch nicht zugebucht)

	Stichtag: 23.09.2022	Stichtag: 03.04.2023	Veränderung:
Kostenrahmen zum Stichtag:	198.683,00 €	397.366,00 €	198.683,00 €
Kostenentwicklung			
bereits gezahlte Mittel:	919,28 €	1.124,56 €	205,28 €
Reservierte Mittel (Aufträge):	37.901,50 €	37.901,50 €	0,00 €
Verfügbare Mittel:	159.862,22 €	358.339,94 €	198.477,72 €