

Beschreibung der Maßnahme: (1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme 2. Was wird konkret gemacht)		Reinigungs- und Sanierungsarbeiten an historischen Grabdenkmälern des Garnisonfriedhofs entsprechend Beschluss des Rates 299/2021-1 vom 13.07.2022	
Fortlaufender Projektsachstand:			
Ende 2022 Ausschreibung der Leistungen 23.01.2023 Auftragsvergabe an Steinhauerei Hartwig Frühjahr '23 Umsetzung Priorität 1 Sommer '23 vorbereitende Arbeiten für die Prioritäten 2 und 3 durch den European Heritage Training Course 2024 Umsetzung Prioritäten 2 und 3			
Projektleitung:		Frau Barsch	
Budget:		562 Aufwand	
1) Finanzierung:		Zurzeit sind keine Risiken bekannt. Für die Maßnahmen der Prioritäten 2 und 3 wird im Jahr 2023 erneut ein Antrag auf Bewilligung von Fördermitteln bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gestellt.	
2) Zeitplan		Zurzeit sind keine Risiken bekannt.	
3) Projektrisiken		s.o.	

	2020	2021	2022	2023	2024
HH-Ansatz:			43.000,00 €		92.000,00 €
Haushaltsreste:				43.000,00 €	
Haushaltssperre:					
Überplanmäßige Mittel:					
Außerplanmäßige Mittel:					
HH-Reste nicht übertragen					
Kostenrahmen	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	92.000,00 €
Gesamtbudget	135.000,00 €				
Architektenaufstellung/Kostenberechnung incl. Planungskosten Stand: 03.05.2023	fachliche Einführung des beauftragten Unternehmens: 499,80 € Umsetzung Priorität 1: 24.200,00 € European Heritage Training Course: ~ 10.000,00 €				
Einsparung/ Mehrbedarf	noch nicht absehbar, da für den European Heritage Course Mehrkosten anfallen könnten				

	Stichtag: 23.01.2023	Stichtag: 03.05.2023	Veränderung:
Kostenrahmen zum Stichtag:	43.000,00 €	43.000,00 €	0,00 €
Kostenentwicklung			
bereits gezahlte Mittel:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reservierte Mittel (Aufträge):	24.200,00 €	34.699,80 €	-10.499,80 €
Verfügbare Mittel:	18.800,00 €	8.300,20 €	10.499,80 €