
Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Klimaschutz am Donnerstag, 23. November 2023

öffentliche Sitzung

TOP 16



Mitteilungen der Verwaltung



Sachstand Hochwasserschutz

TOP 16 Mitteilungen der Verwaltung



Hochwasserpartnerschaft

HW-Schutz Hafen, Promenade und Fluthamel → Zeitschiene

- 08/2022 Vertragsunterzeichnung mit dem Umweltministerium (MU)
- 08/2022 Anforderung notwendiger Grundlagen beim Gewässerkundlichen Landesdienst (GLD) durch den Leineverband
- 04/2023 Bereitstellung der Daten durch den GLD erfolgt
- 05/2023 Einreichen von noch zu prüfenden Teilkonzepten bei MU/NLWKN
- 12/2023 Abschluss von Prüfungen seitens MU/NLWKN erwartet
- 01/2024 Fortführung von Planungen für den Hochwasserschutz
- 2024/25 Erste Ausschreibung zur Umsetzung kleinerer Teilkonzepte
- ab 2026 Ausschreibung von umfangreicheren Teilkonzepten
- 12/2027 Ende Bewilligungszeitrum für Sondervermögen zum HW-Schutz

Hochwasserpartnerschaft

- Aktuell Prüfung der Projektwirtschaftlichkeit durch das NLWKN
 - Abschluss laut NLWKN noch im laufenden Jahr zu erwarten
- Prüfung eigener Teilkonzepte der Hochwasserpartnerschaft durch MU
 - Entscheidung am 01.12.2023 erwartet
- Brief an das MU im November 2023
 - Zwecks Optimierung der Prüfungsablaufes
- Treffen aller Mitglieder der Hochwasserpartnerschaft Oberweser Ende November

TOP 16 Mitteilungen der Verwaltung



Weserdeich Tündern

- Weitergehende Untersuchungen am Deich in Tündern sind notwendig
- Förderung einer Machbarkeitsstudie zur Deichertüchtigung durch das Land
 - Förderhöhe 20.000 € zu 100% wurden bewilligt
- Die Ausschreibung erfolgt noch im laufenden Jahr
- Beginn ab ca. April 2024
- Frist bis zum 31.08.2024



Bild 9 Station 0+313 OK Deich mit Blickrichtung stromauf
Beschaffenheit: Pflasterbelag mit leichter Wölbung zur beidseitigen Entwässerung
Quelle: S-L-F, 20.01.2023

Bild: Weserdeich in Tündern (Zustandsuntersuchung 2023)